

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: 40

Município: AGUA DOCE

Engenheiro: ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO

CREA: 105295-8

Data: 15/12/2014

BDI: 23,00 %

Descrição: GARAGEM DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE-SC

	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS INICIAIS E	3.691,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,99	100,00
ESTRUTURA	100.000,00	33,69	100.000,00	33,69	96.824,40	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.824,40	100,00
FECHAMENTO E	0,00	0,00	19.138,00	32,94	19.138,00	32,94	11.581,80	19,93	0,00	0,00	8.244,54	14,19	58.102,34	100,00
ABERTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21,91	5.000,00	21,91	12.818,71	56,18	22.818,71	100,00
COBERTURA	0,00	0,00	12.000,00	16,24	12.000,00	16,24	12.000,00	16,24	12.000,00	16,24	25.904,99	35,05	73.904,99	100,00
PINTURAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	32,26	11.000,00	32,26	12.094,40	35,47	34.094,40	100,00
PNE E CORRIMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,86	100,00	5.174,86	100,00
SISTEMA	2.000,00	15,37	2.000,00	15,37	2.000,00	15,37	2.000,00	15,37	2.500,00	19,21	2.512,73	19,31	13.012,73	100,00
FOSSA SÉPTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	40,97	0,00	0,00	720,49	59,03	1.220,49	100,00
FILTRO ANAERÓBICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,23	100,00	0,00	0,00	1.561,23	100,00
SUMIDOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39,30	1.544,46	60,70	0,00	0,00	2.544,46	100,00
SISTEMA ELÉTRICO	4.000,00	17,05	4.000,00	17,05	4.000,00	17,05	4.000,00	17,05	4.000,00	17,05	3.460,58	14,75	23.460,58	100,00
RAMPA ÓLEO	4.000,00	17,28	4.000,00	17,28	4.000,00	17,28	4.000,00	17,28	4.000,00	17,28	3.152,17	13,62	23.152,17	100,00
SERVIÇOS FINAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,08	100,00	1.737,08	100,00
TOTAL (R\$)	113.691,99		141.138,00		137.962,40		51.081,80		41.605,69		75.820,55		561.300,43	